

Yaoundé, 26 Juillet 2023

Réf : ITG/BDP/KIAMA/2023/133

V/Ref : ITG/BDP/KIAMA/2023/133
: ITG/BDP/KIAMA/2023/134~~01108/2023~~ 00 177**A MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL DE
ITG STORE SA
BP 812 Douala.**

**MARCHE : N°000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/
2022 DU 10 OCTOBRE 2022** PASSE APRES APPEL
D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°00009/AONO/MPT/CIPM/CCCM-
SPI/2022 DU 03 AOUT 2022 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE
POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE
POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA MISE A NIVEAU DE
L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA
CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)

OBJET : Analyse Plan d'Organisation détaillée du
Chantier et du Projet d'Exécution de lot Décoration.

Monsieur le Directeur Général,

Accusant réception des documents transmis par bordereaux de références repris en marge, il me plaît de porter à votre attention les commentaires et recommandations issus de leurs analyses.

I- Plan d'Organisation détaillée du Chantier

Le présent document n'apporte pas de détails particuliers sur le déroulement de l'exécution du projet, les informations y contenues relevant toute du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) déjà soumis à l'approbation de l'équipe de projet. Ceci étant en désaccord avec le canevas fixé dans le Tableau 6 du document intitulé résultats et livrables qui indique que le plan d'organisation détaillé doit contenir notamment :

- Les différentes quantités ou devis estimatifs du matériel (entendu quantités réelles à exécuter) ;
- Les matériaux de construction ;
- Les coûts de réalisation des tâches ;
- Les ressources humaines à mobiliser ;

Fort de ce qui précède, nous recommandons à l'Entreprise de joindre au dit document :

- Un planning détaillé des activités présentant pour chaque poste, les ressources humaines et matérielles mobilisées ;
- Le calendrier d'approvisionnement du chantier ;
- Le calendrier de livraison des différents projets d'exécution ;

Certifié
01/08/23