

Marché N° 288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020

Objet:	BIP 2020 Travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel de la route Zamay- Camp des réfugiés de Minawao 9,70km dans la région de l'extrême nord
Notifié	21 mai 2021
Mission de Contrôle	DIPAS

Titulaire:	KIAMA SARL BP 15709 YDE tel 675501366
Références	ba Afriland First Bank -Agence de vaoundé-Biyem-assi KIAMA SA Compte N° 1005 00024 04890291001-01

Page n°1

## DECOMPTE PROVISOIRE N° 6

DES TRAVAUX EXECUTES A LA DATE DU: 31/03/2022

Numero		Désignation des prix	Unit	Prix Unitaire	QUANTITES				MONTANTS h.Taxes (Fcfa)					% réalisé	
D'ordre	Prix				MARCHE	CALAGE	REALISEES		Marché (mod/os)	Marché (Calage)	REALISES				
							Cumul Précé du Mois	Cumul du Mo			Cumul précéd	du Mois	Cumul du mois		
		SERIE 000:INTALLATIONS													
1	TM 001	Installation de chantier	ft	10 000 000	1,0	1,0	0,80		0,80	10 000 000	10 000 000	8 000 000		8 000 000	80,00%
2	TM 002	Amené et repli du materiel	ft	5 000 000	1,0	1,0		0,5	0,5	5 000 000	5 000 000		2 500 000	2 500 000	50,00%
		SERIE 100: TERRASSEMENT													
3	TM 104	Déblai ordinaire mis en dépôt	m³	2 800	1 920,0	3 514,0		1407	1407	5 376 000	9 839 200		3 939 600	3 939 600	40,04%
4	TM 108	Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m³	2 800	18 673,0	24 118,6				52 284 400	67 532 080				
5	TM 110	Mise en forme de la plate forme	m2	200	58 200,0	68 682,0		51 355	51 355	11 640 000	13 736 400		10 271 000	10 271 000	74,77%
		SERIE 200 CHAUSSEE													
6	TM 213	Imprégnation sablée	m2	800	74 690,0	68 600,0				59 752 000	54 880 000				
7	TM 214	Enduit superficiels bicouche	m2	3400	74 690,0	68 600,0				253 946 000	233 240 000				
		SERIE 400 : OUVRAGE D'ART													
8	TM 401	Dalot en béton armé 2,0m x 1,0m	ml	1 000 000	56,0	60,0	52	6,22	58,22	56 000 000	60 000 000	52 000 000	6 220 000	58 220 000	97,03%
9	TM 423	Béton dos à 350kg/m3	m3	180 000	30,0	29,5		26,565	26,5649	5 400 000	5 313 600		4 781 689	4 781 689	89,99%
		SERIE 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE													
10	TM 516	Panneaux de signalisation métallique de type A	u	150 000	5,0	4,0				750 000	600 000				
TOTAL HTVA										460 148 400	460 141 280	60 000 000	27 712 289	87 712 289	19,06%
TVA										88 578 567	88 577 196	11 550 000	5 334 616	16 884 616	
Montant TTC										548 726 967	548 718 476	71 550 000	33 046 905	104 596 905	



**DECOMPTE PROVISOIRE N° 6 A NET A PERCEVOIR**  
DES TRAVAUX EXECUTES A LA DATE DU: 31/03/2022

Avenant		Eléments positifs		Eléments négatifs		Total des paiements
		Avance de démarrage	Prestations AIR incluse	Retenue de garantie	Rembours. d'Avance	
Montant marché: 460 148 400 F CFA						
Montant Total 548 718 476						
Présent décompte (Cumul)		29 290 080	87 712 289	cautionné		117 002 369
Décompte Antérieur (Cumul)		29 290 080	60 000 000			89 290 080
Acompte à délivrer			27 712 289	cautionné		27 712 289
Montant net de l'acompte à mandater (paiements - AIR)						27 102 619 Fcfa

Taxes (Fcfa)	
AIR	TVA
2 574 052	22 522 956
1 964 382	17 188 340
609 670	5 334 616

Arrêté le présent décompte à la somme de:

Vingt Sept Millions Cent Deux Mille Six Cent Dix Neuf Francs CFA

<p>L'ENTREPRISE</p> <p><i>Le C.F.</i></p> <p><i>Bimoga Jenta</i></p> <p>MOKOLO LE</p>	<p>LE MAITRE D'ŒUVRE</p> <p><i>Mokolo LE</i></p> <p>MOKOLO LE</p> <p>Ingénieur du Génie Civil</p> <p>Maîtrise en Gestion des Projets</p>	<p>L'INGENIEUR DU MARCHE</p> <p><i>Maroua LE</i></p> <p>MAROUA LE</p>
<p>LE CHEF SERVICE DU MARCHE</p> <p><i>Yaounde LE</i></p> <p>YAOUNDE LE</p>		<p>LE SERVICE FINANCIER</p> <p><i>Yaounde LE</i></p> <p>YAOUNDE LE</p>