



au cœur de l'innovation.

**KIAMA S.A.** au capital de 40 000 000 de FCFA  
Mobile Omnisport, Derrière le Stade Annexe N°3  
contact@kiama.cm www.kiama.cm  
Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675  
Fixe: (237) 222 209 04 WhatsApp +237 8220 2675  
BP: 15709 Yaoundé Cameroun

Yaoundé, 24 Aout 2023

Réf. 00322...DG/CGPS/DRDE/IE/RCGPS

V/Ref : ITG/BDP/KIAMA/2023/155

00322

**MARCHE :** N°000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/ 2022 DU 10 OCTOBRE 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°00009/AONO/MPT/CIPM/CCCM-SPI/2022 DU 03 AOUT 2022 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)

**A MONSIEUR  
LE DIRECTEUR DES AFFAIRES  
GENERALES DU MINPOSTEL**  
(Chef Service du Marché)  
MINPOSTEL - Yaoundé.

**OBJET :** Avis sur les Points d'Attention.

**Monsieur le Directeur des Affaires Générales,**

Accusant réception de la correspondance de référence reprise en marge, par laquelle l'Entreprise ITGSTORE attirait votre attention sur plusieurs faits qui seraient de nature à bloquer le démarrage des travaux de décoration. Y faisant suite, nous venons par la présente vous soumettre notre analyse des dits faits.

**I- Prérequis**

- Présence d'un tuyau d'eau qui traverse le sol dans le local désigné pour accueillir le Data Center secondaire à Douala.

*Le contrat de l'Entreprise prescrit des travaux de génie civil dont font partie les installations de plomberie, de ce fait l'Entreprise dans le cadre du prix décoration devra intégrer cette activité afin d'assurer la sécurité des ouvrages à installer.*

**II- Écart sur le périmètre initial**

- Installation du groupe électrogène dans un local existant plutôt que la construction d'un local dédié.

*Si le descriptif de la fourniture donne des orientations pour la construction d'un local de protection du groupe électrogène, la tâche correspondante n'est pas identifiée dans le bordereau des prix unitaires.*

- Nécessité de travaux de génie civil pour le local alloué au Data Center de Douala non prévus dans le périmètre initial.

*A la lecture du contrat de l'Entreprise et du dossier de consultation N°000004/AC/MINPOSTEL/SG/DAG/SDBM/SMA/2022, aucune précision ni indication n'est*

donnée sur la consistance des travaux et qui pourrait être considéré comme périmètre initial pour les travaux des locaux de data center. Ces travaux de génie civil doivent donc être exécutés par l'Entreprise comme sujétion liée au prix intitulé décoration.

### III- Alerte

- Dysfonctionnement de l'inverseur existant sur le site de Yaoundé.

*Bien que préoccupante, ce dysfonctionnement qui consiste essentiellement à des défauts de basculement entre les sources normale et secours, n'est pas critique pour le nouveau Data Center car celui-ci est équipé de deux onduleurs d'une autonomie de trente (30) minutes chacune, permettant ainsi de procéder à un basculement manuel si nécessaire. Néanmoins, la CAMPOST gagnerait à programmer une mise à niveau de cet équipement pour s'arrimer aux critères de performance exigées par la norme.*

- Défaillance de l'étanchéité du local Data Center de Douala ;

*Les travaux d'étanchéité (sur couverture) font partie des travaux de génie civil décrits dans le contrat.*

Au regard des prescriptions ci-dessus, il est entendu qu'en dehors de l'Inverseur, les corrections et autres améliorations nécessaires pour rendre pleinement opérationnelles les locaux mis à disposition par le Maître d'Ouvrage font partie des sujétions liées au prix intitulé décoration du DC, entendu ici comme aménagement des locaux pour accueillir les conteneurs Data Center.

Fort de ce qui précède, nous vous saurions gré, sauf avis contraire de votre part, de prescrire à l'Entreprise l'exécution de l'ensemble desdites tâches mis à part celle relative à l'inverseur.

Restant acquis à vos instructions, je vous prie d'agréer Monsieur le **Directeur des Affaires Générales** l'expression de mon profond respect.

**Le Directeur Général**

Copie :

- CELINFO/MINPOSTEL, Ingénieur du Marché ;
- DSI/CAMPOST, Ingénieur du Marché Assistant ;
- DG/ITGSTORE, Entreprise ;
- Archives.



Fidel MOLE HAMM  
Ingénieur de Conception