

par bitumage en enduit superficiel de la route Zamay-
Camp des réfugiés de Minawao 9,70km dans la région de l'extrême nord

N°005
21 mai 2021
Mission de Contrôle DIPAS


MINISTRY OF PUBLIC WORKS
PERCEPTION
SOULEDI-ROUA
000261 12 NCP5
16/11/21 08:37
KIAMA S.A.R.L BP 15709 YDE #167501066
REKENING N° KIAMA SA
Référence au Afriland First Bank -Agence de Yaoundé-Blyssim-2551
Compte N° 1005 00024 04890291001-01
FCFA 0001000
CMB 2021

Page n°1

DECOMpte PROVISOIRE N° 3

DES TRAVAUX EXECUTÉS A LA DATE DU: 09/11/2021

Numéro D'ordre	Prix Désignation des prix	Unit	Prix Unitaire	QUANTITÉS			MONTANTS h.Taxes (Fcfa)			% réalisée	
				MARCHE	CALAGE	REALISEES	Marché (mod/ots)	Marché (Calage)	REALISEES		
	SERIE 000: INSTALLATIONS										
1	TM 001 Installation de chantier	ft	10 000 000	1,0	1,0	0,8	10 000 000	10 000 000	8 000 000		
2	TM 002 Améné et repli du materiel	ft	5 000 000	1,0	1,0		5 000 000	5 000 000			
	SERIE 100: TERRASSEMENT										
3	TM 104 Déblai ordinaire mis en dépôt	m³	2 800	1 920,0	3 514,0		5 376 000	9 839 200			
4	TM 108 Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m³	2 800	18 673,0	24 118,6		52 284 400	67 532 080			
5	TM 110 Mise en forme de la plate forme	m²	200	58 200,0	68 682,0		11 640 000	13 736 400			
	SERIE 200 CHAUSSEE										
6	TM 213 Imprégnation sablée	m²	800	74 690,0	68 600,0		59 752 000	54 680 000			
7	TM 214 Enduit superficiels bicouche	m²	3400	74 690,0	68 600,0		253 946 000	233 240 000			
	SERIE 400 : OUVRAGE D'ART										
8	TM 401 Dalot en béton armé 2,0m x 1,0m	m³	1 000 000	56,0	60,0	23	7	30			
9	TM 423 Béton dos à 350kg/m³	m³	180 000	30,0	29,5		56 000 000	60 000 000	23 000 000		
	SERIE 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE						5 400 000	5 313 600	7 000 000	30 000 000	
10	TM 516 Panneaux de signalisation métallique de type A	u	150 000	5,0	4,0		750 000	600 000			
	TOTAL HTVA.										
	TVA										
	Montant TTC										
							450 148 400	450 141 280	31 000 000	7 000 000	33 000 000
							88 578 567	88 577 195	5 957 500	1 347 500	7 315 000
							548 725 967	548 718 476	36 957 500	8 347 500	45 315 000



ANNEXE N° A
DES TRAVAUX EXECUTÉS A LA DATE DU:

09/12/2021

PERCEPTION
SOULEDE-ROUA
1020263 12 5A46
12/12/21 09:31

PERCEPTION
SOULEDE-ROUA
1020263 12 5A46
12/12/21 09:31

Montant marché: 460 148 400 F CFA
Avance:
Montant Total: 548 718 476

Présent décompte (Cumul)
Décompte Antérieur (Cumul)
Acompte à délivrer

Eléments positifs	Eléments négatifs			Total des paiements
	Avance de démarrage	Prestations AIR incluses garanties	Retenue	
29 290 080	38 000 000	cautionné		67 290 080
29 290 080	31 000 000			60 290 080
	7 000 000	cautionné		7 000 000
				6 846 000



Montant net de l'acompte à mandater (paiements - AIR)

6 846 000 Fcfa

Amitié le présent décompte à la somme de:

Six Millions Huit Cent Quarante Six Mille Francs CFA

Taxes (Fcfa)	
AIR	VAT
1 430 342	12 953 342
1 326 382	11 605 540
154 000	1 347 500

<p>L'ENTREPRISE</p>  <p>Bimoga Je</p> <p>MOKOLO LE</p> <p>13/11/2021</p>	<p>LE MAÎTRE D'ŒUVRE</p>  <p>DIPAS E.C.C</p> <p>MDC</p> <p>Mokolo Chidou</p> <p>Ingénieur du Génie Civil</p> <p>Mokolo en Gestion des Projets</p>	<p>REPUBLIC OF CAMEROON</p> <p>L'INGENIEUR DU MARCHÉ</p>  <p>Ministère des Travaux Publics</p> <p>Ministère du Développement et de la Protection du Patrimoine Routier</p> <p>YACOUDI LE</p>
<p>LE CHEF SERVICE DU MARCHÉ ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIERS</p> <p>IPTGC</p> <p>N° ONIC: 02-311</p> <p>YACOUDI LE</p> <p>11 JAN 2022</p>		<p>LE SERVICE FINANCIER</p> <p>YACOUDI LE</p>

IMPL

56 36 125 02 330005 523511

Unité Phu

PERCEPTION
SOULEVE ROUA
0006110201 7050
21/11/21 09:38

MINISTERE DES TRAVAUX
PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION

FCFA 0001000

DES TRAVAUX EXECUTÉS A LA DATE DU:
B/ BIS AIR et TVA

Montant marché: 463 148 409 F CFA
Avancé:
Montant Total: 543 718 476

Présent décompte (Cumul):
Décompte Antérieur (Cumul):
Acompte à délivrer

	Eléments positifs	Eléments négatifs	Total
Avance de démarquage	Préstations AIR incluses le garantie	Retenue d'Avance	Prélevé des paiements
	29 290 080	38 000 000	67 290 080
	29 290 080	31 000 000	60 290 080
		7 000 000	7 000 000
		cautionné	
		cautions	


Taxes (Prix)	
AIR	TVA
1 480 382	12 913 340
1 326 382	11 655 840
154 000	1 347 500
154 000	1 347 500

Annexe le présent décompte des taxes à la somme de:

AIR 154 000
TVA 1 347 500

Fcfa Cent Cinquante Quatre Mille Francs CFA
Fcfa Un Million Trois Cent Quarante Sept Mille Cinq Cent Francs CFA

L'ENTREPRISE




Bimoga 3000

MOKOLO LE

13/11/2021


LE MAITRE D'ŒUVRE



Abesso Sainou
Ingénieur du Génie Civil
Maitrise en Gestion des Projets

MOKOLO LE


L'INGENIEUR DU MARCHE



MAROULE

LE CHEF SERVICE DU MARCHE

LE DIRECTEUR DE L'ENTRETIEN
ET DE LA PROTECTION
DU PATRIMOINE ROUTIERS



Nicolas Innocent Mbem N.
JPTGC
Mle ONIC: 02-34?

YAOUNDE LE

11 JAN 2022

LE SERVICE FINANCIER

YAOUNDE LE