

Titulaire: KIAMA BANK AB 18709 YDE 61 873531366
Référence sur Afriland First Bank -Agence de Yaoundé-Da
KIAMA SA
Compte N° 1005 00024 04890291001-01

Objet	Marché N° 285/N/MINTP/CIEM-TERI/2022 BTP 2020 Travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel la route Zanay-Camp des réfugiés de Minawao 8,70km dans la région de l'extrême nord
Date	21 mai 2021 Mission de Contrôle DPA

Page n°1

DECOMPTÉ PROVISOIRE N° 2
DES TRAVAUX EXÉCUTÉS A LA DATE DU: 28/06/2021

Numéro Contre Partie	Désignation des prix	Unité	Prix Unitaire	QUANTITÉS				MONTANTS HTVAIS (FCFA)			
				MARCHÉ	CALAGE	REALISÉES	Marché (modifié)	Marché (Calages)	REALISÉES	% Réalisé	
				Journal Prélim du Mois	Journal du Mois	Journal du Mois					
SERIE 000: INSTALLATIONS											
1	TM 001 Installation de chantier	ft	10 000 000	1,0	1,0	0,8	10 000 000	10 000 000	8 000 000	80,00%	
2	TM 002 Améné et repli du matériel	ft	5 000 000	1,0	1,0		5 000 000	5 000 000			
SERIE 100: TERRASSEMENT											
3	TM 104 Déblai ordinaire mis en dépôt	m³	2 600	1 920,0	3 614,0		5 376 000	9 839 200			
4	TM 108 Remblai en gravels ou latéritique provenant d'emprunt	m³	2 800	18 673,0	24 118,6		62 284 400	67 832 080			
5	TM 110 Mise en forme de la plate forme	m²	200	58 200,0	68 682,0		11 640 000	13 736 400			
SERIE 200 CHAUSSEE											
6	TM 213 Imprégnation sablée	m²	800	74 690,0	68 600,0		59 752 000	54 880 000			
7	TM 214 Enduit superficiel bicoche	m²	3400	74 690,0	68 600,0		263 945 000	233 240 000			
SERIE 400 : OUVRAGE D'ART											
8	TM 401 Coffre en béton armé 2,0m x 1,0m	m³	1 000 000	56,0	60,0	23	56 000 000	60 000 000	23 000 200	23 000 000	38,33%
9	TM 423 Béton dos à 350kg/m³	m³	180 000	30,0	29,5		5 400 000	5 313 600			
SERIE 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE											
10	TM 516 Panneaux de signalisation métallique de type A	u	150 000	5,0	4,0		750 000	600 000			
TOTAL HTVA											
TVA											
Montant TTC											
							460 148 400	460 141 280	31 000 000	31 000 000	6,74%
							88 578 567	88 577 196	5 987 500	5 987 500	
							548 726 987	548 718 476	36 987 500	36 987 500	

Numéro de Document:	56 36 125 02 330005 523511
Unité Physique:	2351119 - Un km de route bitumé (gravillonnage, bicoche)
Copie:	Fait à

MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DES MARCHÉS

CFA 0001000

RRI
NORD
Réf. 12 4517
Date 21/10/2021

DECOMpte PROVISOIRE N° A
DES TRAVAUX EXECUTÉS A LA DATE DU:

21/10/2021

Montant marché: 460 148 400 F CFA

Avenant
Montant Total: 648 718 478

Présent décompte (Cumul)
Décompte Antérieur (Cumul)
Acompte à délivrer

Eléments positifs	Eléments négatifs			Total des paiements
	Avance de démarrage AIR incluse garantie	Prestations	Retenues	
29 290 080	31 000 000	cautionné		60 290 080
29 290 080	31 000 000	cautionné		29 290 080
				31 000 000
				30 318 000 Fcfa


Montant net de l'acompte à mandater (paiements - AIR)

Taxes (Fcfa)	
AIR	TVA
1 326 382	11 605 640
644 382	5 638 340
682 000	5 987 500


Arrêté le présent décompte à la somme de:

Trente Millions Trois Cent Dix Huit Mille Francs CFA

L'ENTREPRISE



MONDOLE



YADOUNDE LE

LE DÉPARTEMENT DU MARCHÉ


ET DE LA PROTECTION

DU PATRIMOINE ROUTIERS

Michel Innocent Olibem N.
IPTGC
Mle 02-342

YADOUNDE LE


LE MAÎTRE D'ŒUVRE



Musa Saïdou
Ingénieur du Génie Civil
Maîtrise en Gestion des Projets

18 SEPT 2021

L'INGENIEUR DU MARCHÉ




MONDOLE

LE SERVICE FINANCIER

YADOUNDE LE

DECOMpte PROVISOIRE N°

B



DES TRAVAUX EXECUTÉS A LA DATE DU:

B/ BIS AIR et TVA

Montant marché: 480 148 400 FCFA

Avancé

Montant Total: 682 718 478

Présent décompte (Cumul)

Décompte Antérieur (Cumul)



Acompte à délivrer:

	éléments positifs		éléments négatifs		Total des paiements
	Avance de démarrage	Prestations AIR incluses dans la garantie d'Avance	Retenue cautionnée	Rambours	Pénalités de retard
	29 290 080	31 000 000	cautionné		60 290 080
	29 290 080				29 290 080
		31 000 000	cautionné		31 000 000

TAXES (FCFA)	
AIR	TVA
1 326 382	11 605 840
544 382	5 638 340
682 000	5 967 500
682 000	5 967 500

Arrête le présent décompte des taxes à la somme de:

AIR 682 000
TVA 5 967 500Fcfa
FcfaSix Cent Quatre Vingt Deux Mille Francs CFA
Cinq Millions Neuf Cent Soixante Sept Mille Cinq Cent Francs CFA

 <i>Bimoga Jean Bruno</i> MOKOLO LE <i>13/07/2021</i>	 <i>Messe Saidou</i> <small>Ingénieur du Génie Civil Maitrise en Gestion des Projets</small> MOKOLO LE	 <i>Guy Ernest ONDOUA AMDUGOU</i> MARQUELE
LE DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE LE CHEF SERVICE DU MARCHE DU PATRIMOINE ROUTIERS <i>Michel Innocent Mbem N.</i> <small>IPTCC YACOUNDE LE Mle ONIC: 02-342</small>	18 SEPT 2021	LE SERVICE FINANCIER <small>YACOUNDE LE</small>


... et au moyen d'un revêtement par bitumage en enduit superficiel de la route Zam...
Camp des réfugiés de Minawao 9,70km dans la région de l'extrême no...

Nogales 21 mai 2002
Muséum de Géologie DUVAL

Page n°

DECOMPTE PROVISOIRE N°

DES TRAVAUX EXECUTES A LA DATE DE : 09/01/2013



ANNEXE N° A
DES TRAVAUX EXECUTÉS A LA DATE DU:

09/11/2021

Montant marché: 460 148 400 F CFA Avance Montant Total: 543 718 476		Eléments positifs		Eléments négatifs		Total des paiements
		Avance de démarrage	Prestations AIR incluses et garanties	Retenue	Rébours.	
Présent décompte (Cumul)		29 290 080	38 000 000	cautionné		67 290 080
Décompte Antérieur (Cumul)		29 290 080	31 000 000			60 290 080
Acompte à délivrer			7 000 000	cautionné		7 000 000
Montant net de l'acompte à mandater (paiements - AIR)						5 846 000 Fcfa




Amété le présent décompte à la somme de:

Six Millions Huit Cent Quarante Six Mille Francs CFA

PERCEPTION
TSOULEDE-ROUA
4620263 12 5A46
16/11/2021 10:19

MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
CFFA 0001000

Taxes (Fcfa)	
AIR	TVA
1 480 332	12 953 340
1 326 382	11 605 540
154 000	1 347 600

<p>L'ENTREPRISE</p>  <p>Bimoga Jeop</p> <p>MONDOLE 13/11/2022</p>	<p>LE MAÎTRE D'ŒUVRE</p>  <p>DIPAS E.C.C. MDC</p> <p>Ingénieur du Génie Civil MONDOLE en Gestion des Projets</p>	<p>L'INGENIEUR DU MARCHE</p>  <p>TSOULEDE ROUA</p> <p>Yannick Ondoua AMOUSSOU</p>
<p>LE CHEF SERVICE DU MARCHÉ ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIERS</p>  <p>PTGC</p> <p>ONIC: 02-3-10</p> <p>YAOUNDE LE 11 JAN 2022</p>	<p>LE SERVICE FINANCIER</p> <p>YAOUNDE LE</p>	

IMPL

56 36 125 02 330005 523511

Unité Ph

DES TRAVAUX EXECUTES A LA DATE DU

B/ BIS AIR et TVA

Montant du compte : 543 148 409 F CFA
Avancement
Montant Total : 543 718 428

Présent décompte (Cumul)
Décompte Antérieur (Cumul)
Acompte à débiter

	Éléments positifs		Éléments négatifs		Valeur des éléments
	Avance de dématteur	Prestations AIR incluses	Retenue garantie	Réductions d'avance	
	29 290 080	38 000 000	cautionné		67 290 080
	29 290 080	31 000 000			60 290 080
		7 000 000	cautionné		7 000 000

FCFA 0001000

Taxes Payable	
	TVA
AIR	
1 430 382	12 913 341
1 326 382	11 603 943
154 000	1 347 554

154 000 | 1 347 500

Ainsi le présent décompte sera tenu à la somme de

AIR 154 000
TVA 1 347 500

Fcb
Fcfa

Cent Cinquante Quatre Mille Francs CFA
Un Million Trois Cent Quarante Sept Mille Cinq C

