REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

MARCHE N°00000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/2022 DU 10 OCT 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00009/AONO/MPT/CIPM/CCCM-SPI/2022 DU 03 AOUT 2022 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET DU CONTROLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES(CAMPOST).

FINANCEMENT: CAS FST, EXERCICE 2022

OBJET : SUIVI ET CONTRÔLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES(CAMPOST)

SOUSCRIT LE	
SIGNE LE:	10/10/2022
NOTIFIE LE:	
ENREGISTRE LE:	

DECOMPTE N°1

NET A PERCEVOIR

Titulaire: KIAMA S.A.

References bancaire: AFRILAND FIRST BANK
N°Compte bancaire: 10005-00024-04890291001-01

RC: RC/YAO/2016/B/224

CONT: M031612491838P

Date:

PRESTATIONS : AVANCE DE DEMARRAGE

Montant marché HT 315 910 000		Eléments positifs	Elé	ments négat	Total	
Avenant 0 Montant Marché TTC 376 722 675	Avance de démarrage	Prestations (HT) AIR incluse	Retenue de garantie	Rembours.	Pénalités	des
Présent décompte (Cumul)	62 192 000	CO 100 000				
Décompte Antérieur (Cumul)	63 182 000	63 182 000	0	0	0	63 182 000
Acompte à délivrer	00.100.000	0	0	0	0	0
Acompte a delivier	63 182 000	63 182 000	0	0	0	63 182 000

Taxes (Fcfa)	
AIR	TVA
1 390 004	12 162 535
0	0
1 390 004	12 162 535
•	
1 390 004	12 162 535

Montant net de l'acompte à mandater (paiements HTVA - AIR)

61 791 996 Francs CFA



REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

MARCHE N°00000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/2022 DU 10 OCT 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00009/AONO/MPT/CIPM/CCCM-SPI/2022 DU 03 AOUT 2022 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET DU CONTROLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST).

FINANCEMENT: CAS FST, EXERCICE 2022

OBJET : SUIVI ET CONTRÔLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES(CAMPOST)

DECOMPTE N°1

Taxes

TVA ET AIR

SOUSCRIT LE: SIGNE LE: 10/10/2022 NOTIFIE LE: ENREGISTRE LE

PRESTATIONS : AVANCE DE DEMARRAGE

Date:

Titulaire	KIAMA S.A
	References bancaire: AFRILAND FIRST BANK
	N°Compte bancaire: 10005-00024-04890291001-01

RC: RC/YAO/2005/B/52

CONT: M010500017871J

Montant marché HT 315 910 000	E	Eléments positifs	Elé	Total		
Avenant Montant Marché TTC 376 722 675	Avance de démarrage	Prestations (HT) AIR incluse	Retenue de garantie	Rembours.	Pénalités de retard	des
Présent décompte (Cumul)	63 182 000	63 182 000				
Décompte Antérieur (Cumul)	03 102 000	03 102 000	0	0	0	63 182 000
Acompte à délivrer	63 182 000	63 182 000				0
	03 102 000	03 102 000	0	0	0	63 182 000

	Taxes (Fcfa)							
AIR TVA								
1 390 004 0 1 390 004	12 162 535 0 12 162 535							

13 552 539

Arrêté le présent décompte de la TVA à la somme de:

TVA 12 162 535 (Douze Millions Cent Soixante Deux Mille Cinq Cent Trente Cinq Francs CFA)

Arrêté le présent décompte de l'AIR à la somme de:

1 390 004 (Un Million Trois Cent Quatre Vingt Dix Mille Quatre Francs CFA)

Prestataire Fidel MOLE HAMMA Ingénieur de Conception

Maitre D'Ouvrage

Ingenieur du marché

nic of a

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

MARCHE N°MARCHE N°00000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/2022 DU 10 OCT 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00009/AONO/MPT/CIPM/CCCM-SPI/2022 DU 03 AOUT 2022 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET DU CONTROLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST).

FINANCEMENT: CAS FST, EXERCICE 2022

OBJET : SUIVI ET CONTRÔLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES(CAMPOST)

SOUSCRIT LE: SIGNE LE:

10/10/2022

NOTIFIE LE: NREGISTRE L Titulaire KIAMA S.A.

RC: RC/YAO/2016/B/224 CONT: M031612491838P

References bancaire: AFRILAND FIRST BANK N°Compte bancaire: 10005-00024-04890291001-01

Ingénieur du marché : Le Chef de la Cellule Informatique du Ministère des Postes et Télécommunications

DECOMPTE N°1: AVANCE DE DEMARRAGE

Date: 11/10/2022

N°	Désignation	Unité	P.U.	QTE	Marché		Quantit	é			Montant h	ors taxes		
						Preced	Mois	Cumul	Marché	Projet d'exécution	Cumul	Mois	Cumul Mois	% réalisé
I	Honoraires du personnel													
1-1	CHEF DE MISSION ingénieur de Télécommunication/informatique(BAC-5), au moins quinze (15) ans d'experience dans la conduite des projets Informatiques/télécommunications certifié dans le domaine des reseaux de communications électroniques	H/J	250 000	390	97 500 000	0	0	0	97 500 000	97 500 000	-	-	-	0%
	CHEF DE MISSION ASSISTANT Ingenieur Informaticien BAC+5, ayant au moins dix (10) ans d'expériance Professionnelle, justifier d'une experience dans le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des projets de deploiemment des équipements et materiels informatiques et bureautiques certifiés dans le domaine des réseauxs de communications électroniques		200 000	180	36 000 000	0	0	0	36 000 000	36 000 000				0%
	CHEF D'EQUIPE N°1, Ingenieur Informaticien, BAC+3 au moins Cinq (05) ans d'experiences dans le deploiement des équipements de Technologie d'Information(IT) et/ou Reseau Informatique	H/J	187 500	120	22 500 000	0	0	0	22 500 000	22 500 000	-	-		0%
	CHEF D'EQUIPE N°2, Ingenieur des Travaux de génie Civil (BAC+3, 05 ans d'expérience dans le domaine de construction/aménagement des batiments	H/J	187 500	120	22 500 000	0	0	0	22 500 000	22 500 000	-		-	0%
	CHEF D'EQUIPE N°3 +, Ingenieur des travaux du Génie Electrique BAC+3, au moins cinq(05) ans d'Experience Professionnelle dans le domaine d'installation des systemes électriques dans les Batiments	H/J	187 500	120	22 500 000	0	0	0	22 500 000	22 500 000	-	-	-	C%
I-6	INGENIEUR DE SUIVI N°1 ingenieur des travaux Informatique N°1(BAC+3), trois(03) ans d'experience dans l'installation des Systemes d'informations, des bases de données, des reseaux informatiques, des systemes de securité Informatique	H/J	162 500	120	19 500 000	0	0	0	19 500 000	19 500 000	-	-	-	0%
1-7	INGENIEUR DE SUIVI N°2 ingenieur des travaux des télécommunications (BAC+3), trois (03) ans d'experience dans l'installation des reseaux de télécommunications	H/J	162 500	120	19 500 000	0	0	0	19 500 000	19 500 000	-	-	-	. 0%
1 - 1	INGENIEUR DE SUIVI N°3 Ingenieur des travaux de génie électrique (BAC+3), trois(03), ans d'experience dans le domaine d'installation des systèmes électriques dans les batiments	H/J	162 500	120	19 500 000	0	0	0	19 500 000	19 500 000	-	-	-	0%
1_()	TECHNICIEN SUPERIEUR DE GENIE ELECTRIQUE ou électrotechnique N°1 (BAC+2) 05 ans d'experience dans le domaine d'installation des systèmes électriques dans le batiments	H/J	150 000	90	13 500 000	0	0	0	13 500 000	13 500 000	-	-	-	0%
1 - 1 11	TECHNICIEN SUPERIEUR DE GENIE ELECTRIQUE ou électrotechnique N°2(BAC+2) 05 ans d'experience dans le domaine d'installation des systemes électriques dans le batiments	H/J	150 000	90	13 500 000	0	0	0	13 500 000	13 500 000	-	-	-	0%
	ADMINISTRATEUR DES POSTES ET Télecommunication (BAC+3) 05 ans d'experience dans le domaine de la mise en place et la conception des systèmes de télecommunication	H/J	180 000	60	10 800 000	0	0	0	10 800 000	10 800 000	-	-	-	0%
II- Pi	oduction des Documensts et Fournitures des accessoires pour le suivi du projet (Frais divers)										1			
II-1	Reunion de Validation des rapports	FF	1 050 000	1	1 050 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000	-			0%
11-2	Production des Rapports	- FF	4 200 000	1	4 200 000	0	0	0	4 200 000	4 200 000	-			0%
11-3	Total Hops Tayes	FF	13 360 000	1	13 360 000 315 910 000	0	0		13 360 000 315 910 000	13 360 000 315 910 000				0%
	Tya(19.25%) c01812516		198		60 812 675				60 812 675	60 812 675				0%
	TOTAL TTC				376 722 675	-	-	-	376 722 675	376 722 675	-			0%
1	pénalités de retud					-	-	-	81 QUE	00	-	-		0%
5	AIR (2,2%)		•		6 950 020	-	-	1	6 950 020	6 950 020	-	0 0		0%
	NET A MANDATER S				308 959 980	-	-	11	308 959 980	308 959 980	1	111		0%
	Fidel MOLE HA Yaoundé, le KIAMA Fidel MOLE HA Ingénieur de Con	MN	1A ion					MINISTERS C	Compute And		Ingérieu	ste Principa	uma al	