

Réf : CARA: KIAMA/DG/DPR//DRDE/CM

KIAMA S.A. au capital de 40 000 000 de LCEA Mobile Omnispori, Devière le Stade Annexe Nº3

Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675

Fixe: (237) 222 209 04 WhatsApp +237 8220 2675

BP: 15709 Yaoundé Cameroun

Yaoundé, 🚹 👍

MADAME LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Maître d'Ouvrage)

MINPOSTEL - Yaoundé.

MARCHE: N°000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/ 2022 DU 10 OCTOBRE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT PASSE N°00009/AONO/MPT/CIPM/CCCM-SPI/2022 DU 03 AOUT 2022 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)

OBJET: demande de suspension des délais.

Madame le Ministre,

Nous, groupement KIAMA SA - INTEGC SARL, intervenant en tant que maîtrise d'œuvre responsable du suivi et du contrôle du marché de mise à niveau de l'infrastructure Data Center du projet E-POST de la CAMPOST, venons respectueusement solliciter une suspension des délais du marché pour une période de trois (03) mois, allant de mois d'aout à octobre 2023.

En effet, cette demande de suspension des délais fait suite aux retards dus aux circonstances exceptionnelles rencontrées au cours du projet telles que:

- Le retard dans la validation par l'équipe de la CAMPOST de l'architecture proposée par l'entreprise;
- Les contraintes administratives et logistiques liées à la sortie tardive des équipements du port et leurs acheminements au niveau des entrepôts.

Encore faut-il le souligner, en tant que maîtrise d'œuvre, nous avons minutieusement examiné les raisons avancées par ITGSTORE et avons émis un avis favorable à leur demande de suspension des délais. Cependant, il est impératif de souligner que notre capacité à assurer la supervision et le contrôle efficaces du projet dépend directement de la mobilisation et de l'engagement de l'entreprise adjudicataire.

Par ailleurs, en l'absence d'une mobilisation effective de la part du groupement l'TG-STORE-HUAWEI, il nous est extrêmement difficile d'accomplir nos missions de manière efficiente et conforme aux normes de qualité requises. Par conséquent, afin de garantir le succès global du projet et de maintenir une cohérence dans les différentes phases de sa réalisation, nous sollicitons également la suspension de nos délais pendant la même période que celle demandée par l'entreprise adjudicataire.

Nous réaffirmons notre engagement inébranlable envers la réussite de ce projet, et nous restons à disposition pour toute collaboration visant à assurer le bon déroulement de la mise à niveau de l'infrastructure Data Center du projet E-POST.

Nous vous prions d'agréer, Madame le Ministre, l'expression de notre plus profond respect.

Copie:

DAG/MINPOSTEL, Chef Service du Marché;

- CELINFO/MINPOSTEL, Ingénieur du Marché;
- CCPCP/CAMPOST, Ingénieur du Marché Assistant ;
- Archives.

Le Directeur Général