REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

PAGE 2

REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

MARCHE N°00000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/2022 DU 10 OCT 2022

AVENANT 01 N°00000043/AV/MPT/CIPM/2023 RELATIF A LA MODIFICATION DE L'EXERCICE ET DE L'IMPUTATION BUDGETAIRE

OBJET : SUIVI ET CONTRÔLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST).

SOUSCRIT LE:	
SIGNE LE:	10/10/2022
NOTIFIE LE:	
ENREGISTRE LE:	

Groupement KIAMA S.A. - INTEGC

Titulaire: SARL

References bancaire: AFRILAND FIRST BANK, Agence de

BIYEM-ASSI

N°Compte bancaire: 10005 00024 04890291001-01

RC: RC/YAO/2016/B/224

CONT: M031612491838P

DECOMPTE N°3 A NET A PERCEVOIR

		Date:						
Montant marché HT	315 910 000	Eléme	ents positifs		Total			
Avenant N°1	0	Avance de	Prestations (HT)	Retenue	Rembours. Pénalités		des	
Montant Marché TTC 376 722 675		démarrage	AIR incluse	de garantie	d'Avance(60% du montant Hors TVA d'Avance de démarrage)		paiements	
Présent décompte (Cumul)	T		221 137 000	0	41 068 300	0	173 750 500	
Décompte Antérieur (Cumul)			142 159 500		9 477 300		132 682 200	
Acompte à délivrer			78 977 500	0	37 909 200	0	41 068 300	
23 697 8	125							

Taxes (Fcfa)	

AIR	TVA
3 822 511	33 446 971
2 919 008	25 541 324
903 503	7 905 648
7 645 022	66 893 943

(paiements HTVA - AIR)

40 164 797 (Quarante Millions Cent Soixante Quatre Mille Sept Cent Quatre Vingt Dix Sept) Francs CFA

Ce Prestataire

Chef service du marché

Yaoundé, le

Yaounde, lehe Minister

Ph.D Droit International Professeur d'Enseignement Normal

Maitre D'Ouvrage

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

CSPLI YAOUNDE 438466 12 AC95 21/12/23 14:21

APORTAGE A DOU

Page 3

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace Work - Fatherland

MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

MARCHE N°00000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/2022 DU 10 OCT 2022

AVENANT 01 N°00000043/AV/MPT/CIPM/2023 RELATIF A LA MODIFICATION DE L'EXERCICE ET DE L'IMPUTATION BUDGETAIRE

OBJET: SUIVI ET CONTRÔLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST).

DECOMPTE N°3

B Taxes

TVA ET AIR

Titulaire : References bancaire: Groupement KIAWA S.A. - INTEGC SARL

N°Compte bancaire :

AFRILAND FIRST BANK Agence de BIYFIM-ASSI 10005 00024 04890251001-01

SOUSCRIT LE:
SIGNE LE:
NOTIFIE LE:
ENREGISTRE LE:

Date:

RC: RC/YAO/2016/B/224

CONT: W031612491838P

Montant marché HT	315 910 000	Elém	ents positifs		Total			
Avenant №1 Montant Marché TTC	0 376 722 675	Avance de démarrage	Prestations (HT) AIR incluse	Retenue de garantie	Rembours. d'Avance(60% du montant Hors TVA d'Avance de démarrage)	Pénalités de retard	des paiemențs	
							170 750 500	
Présent décompte (Cumul)			221 137 000	0	41 068 300		173 750 500	
Décompte Antérieur (Cumul)			142 159 500		9 477 300		132 682 200	
Acompte à délivrer			78 977 500	0	37 909 200	0	41 068 300	

Ta	ixes (Fcfa)
AIR	727
3 822 511	33 448 971
2 919 008	25 541 324
903 503	7 905 648

Arrêté le présent décompté de 18 18 19 203503 (Neuf Cent Trois Mille Cinq Cent Trois) Franc CFA)

Arrêté le présent décompté de 18 18 19 203503 (Neuf Cent Trois Mille Cinq Cent Trois) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA)

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Huit) Franc CFA

7305648 (Sept Millions Neuf Cent Cinq Millions Neuf Cent C

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

YADUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

MARCHE N°00000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/2022 DU 10 OCT 2022

AVENANT 01 N°00000043/AV/MPT/CIPM/2023 RELATIF A LA MODIFICATION DE L'EXERCICE ET DE L'IMPUTATION BUDGETAIRE

OBJET : SUIVI ET CONTRÔLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST).

SOUSCRIT LE:	
SIGNE LE:	10/10/2022
ENREGISTRE LE:	

Tirturias	re:	Groupement KIAMA S.A INTEGC SARL
		RC: RC/YAO/2016/B/224
		CONT: M031612491838P
References YAOUNDE	bancaire: N	AFRILAND FIRST BANK Agence de BIYEM ASSI - "Compte bancaire : 10005 00024 04890291001-01

Ingénieur du marché : Chef de la Cellule Informatique du Ministere des Postes et Télécommunications

DECOMPTE N°3: ATTACHEMENT

		DEC	OMPTE N°3: ATT	Date:									
N*	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	P.U.		QU	ANTITES				MONTANT HORS	TARE		
N	DESIGNATION DES CONTINUES			Contrat		Réalisées			1	ii d	1		
				de base	Preced	Mois	Curred	Marché	Projet d'esécution	Comul preced	Mos	Cornel Mois	% réalisé
I-Hor	oraires du Personnel								1	- 4	1	1	
1-1	CHÉF DE MISSION ingenieur de Télécommunications/informatique (BAC+5), au moins quinze (15) ans d'experience Professionnelle, Justifié d'une experience dans la conduite des projets informatiques/tétécommunications, certifié dans le domaine des réseaux de communications électroniques	н/ј	250 000	390	176	98	273	97 500 000	97 500 000	43 875 000	24 375 000	56 250 000	73%
1-2	CHEF DE MISSION ASSISTANT Ingénieur Informaticien BAC+5, ayant au moins dix (10) ans d'experience Professionnelle, justifié d'une experience dans le contole et le suivi de la mise en œuvre des projets de déploiement des équipements et matériels informatiques et	н/ј	200 000	180	81	45	126	35 000 000	36 000 000	25 200 000	9:000:000	25 200 300	70%
1-3	bureautiques certifiés dans le domaine des réseaux de communications électroniques CHEF D'EQUIPE N°1, Ingenieur Informaticien, BAC+3 au moins Cinq (05) ans d'experiences dans le deploiement des equipements de	'н/ј	187 500	120	54	30	84	22 500 000	22 500 000	30 125 000	5 625 000	25 750 760	- Just
1-4	Technologie d'Iformation(ITI et/ou Reseau Informatique CHEF D'EQUIPE N'2 Ingenieur des Travaux de génie Civil (BAC+3), 05 ans d'experiences dans le domaine de construction	н/ј	187 500	120	54	30	84	22 500 000	22 500 000	10 125 000	5 625 000	15 750-000	72%
1-5	/aménagement des batiments CHEF D'EQUIPE N'3, Ingenieur des travaux du génie Electrique BAC+3), au moins cinq (05) ans d'Experience Professionnelle dans le domaine d'installation des systemes électriques dans les batiments	н/ј	187 500	120	54	30	84	22 500 000	22 500 000	10 125 000	5 525 000	25 750 001	75%
1-6	INGENIEUR DE SUIVI N°1 inegenieur des travaux informatique N°1 (BAC+3), trois (03) ans d'expérience dans l'installation des Systemes d'informations, des bases de données, des Reseaux informatiques, des systèmes de securité Informatique.	н/ј	162 500	120	54	30	84	19 500 000	19 500 000	8 775 000	4 875 000	13 650 CCC	20%
1-7	INGENIEUR DE SUIVI N°2 ingenieur des travaux des télécommunications (BAC+3), trois ans d'expérience dans l'installation des réseaux de télécommunication.	H/J	162 500	120	54	30	84	19 500 000	19 500 000	8 775 000	4 875 000	13 650 000	70%
1-8	INGENIEUR DE SUIVI N°3 ingenieur des travaux de génie électrique (BAC+3), trois ans d'expérience dans le domaine d'installation des systèmes é electriques dans les batiment	н/Ј	162 500	120	54	30	84	19 500 000	19 500 000	8 775 000	4 875 000	13 650 000	70%
1-9	Systemes Selectiques units et sommer TECHNICIEN SUPERIEUR DE GENIE ELECTRIQUE N°01 (BAC+2), 05 ans d'experiences dans le domaine d'installation des systèmes électriques dans les batiements.	н/Ј	150 000	90	41	23	63	13 500 000	13 500 000	6 075 000	3 375 000	9 450 000	70%
1-10	ETECHNICIEN SUPERIEUR DE GENIE ELECTRIQUE N°02 (Bac+2), 05 ans d'experience dans le domaine d'installation des systèmes électriques dans les batiements.	н/л	150 000	90	41	23	63	13 500 000	13 500 000	6 075 000	3 375 000	9 450 000	70%
1-11	ADMINISTRATEUR DES POSTES ET Télécommunications (Bac+3), OS ans d'expérience dans le domaine de la mise en place et la conception des systèmes de télécommunication.	н/ј	180 000	60	27	15	42	10 800 000	10 800 000	4 860 000	2 700 000	7 560 000	70%
II-Pr	oduction des Documents et Fournitures des accessoires pour le suivi du projet(Frais divers)		4.000.000	1 1	0.45	0.25	0.70	1 050 000	1 050 000	472 500	262 500	735 000	70%
	Réunion de Validation des rapports	FF	1 050 000 4 200 000	1	0.45	0,25	0.70	4 200 000	4 200 000	1 890 000	1 050 000	2 940 000	70%
	Production des Rapports	FF	13 360 000	1	0,45	0,25	0,70	13 360 000	13 360 000	6 012 000	3 340 000	9 352 000	70%
11-3	Transport des Experts et Logistique Divers					-	-	315 910 000	315 910 000	142 159 500	78 977 500	221 137 000	70%
	TOTAL HORS TAXES							60 812 67	60 812 675	27 365 704	15 203 169	42 568 873	70%
_	110(20)20/0)					-	-	376 722 67	376,722,675	169 525 204	94 180 669	263 705 873	70%
					-	-	2	-	10	-		-	700/
-	pénalités de retard				-	-		8 950 02		3 127 509	1 737 505	4 855 014	70% 70%
_	NET A PERCEVOIR						1/6	368 959 98	191 117 2 2 10		77 239 995	216 271 986	70%
	Le Prestatalie KIA WA BEDATERIBRII AN INDICATE S CLA IR LE						Minister Minister	Sign Pol	Jabsa	Ozumanu	d Cuma		
	Yaoundé, le						W.	al		E//			