REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DES TRAVAUX

DELEGATION REGIONALE DE L'EXTRÊME-NORD

SOUS-DIRECTION REGIONALE
DES ROUTES

IA2

THE SU.SA

0 00_0_9/8 MINTP/DR-EN/DR20

N°Réf_004_/L/DIPAS/MDC/ZA-MIW/2023

Projet: Marche NO 288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020

Passé après Appel d'Offres National Ouvert N°87/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2020 du 04 Aout 2020 cour l'exécution des travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel de la route régionale R0906 : ZAMAI CAMP des refuges de MINAWAO (09,70 Km), dans la Région de L'extrême-Nord.

Titulaire: KIAMA SA B.P: 15709

Yaoundé ; Tél : 675501366/

697812515

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace- Work - Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

FART NORTH REGIONAL DELEGATION

REGIONAL SUB DEPARTMENT OF ROADS

......

Maroua, 1 1 10 2023

Á

MONSIEUR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

(A l'Attention de Monsieur le Directeur de l'Entretien et de la Protection du Patrimoine Routiers)-

YAOUNDE-

Objet : Demande de prolongation du délai contractuel de 08 mois.

Par correspondance ci jointe, l'entreprise KIAMA SA a sollicité une prolongation de délai contractuel d'exécution des travaux pour une durée de 08 mois du 10 octobre 2022 au 10 juin 2023 dans le cadre du projet ci-dessus mentionné

Les raisons évoquées par l'entreprise étant les suivantes :

- la pénurie de carburant
- le retard de payement de décomptes
- le retard d'engagement des décomptes
- autres difficultés liées à l'exécution des travaux sur le terrain (rareté de granulats et de points d'eau).

En effet, il convient de rappeler que la Région de l'Extrême-Nord a connu une pénurie de carburant (gas-oil) à compter du mois de juin 2022 et qui perdure encore, entrainant de fait des arrêts des travaux dans certains chantiers.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DES TRAVAUX

DELEGATION REGIONALE DE L'EXTRÊME-NORD

SOUS-DIRECTION REGIONALE DES ROUTES

OONO SAL MINTP/DR-EN/DR

N°Réf 004_/L/DIPAS/MDC/ZA-MIW/2023

Projet : Marche NO 288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020

d'Offres National Appel après N°87/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2020 du 04 Aout 2020 cour l'exécution des travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel de la route régionale R0906 : ZAMAI CAMP des refuges de MINAWAO (09,70 Km), dans la Région de L'extrême-Nord.

Titulaire: KIAMA SA B.P: 15709

Yaoundé; Tél: 675501366/

697812515

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace- Work - Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

FART NORTH REGIONAL **DELEGATION**

REGIONAL SUB DEPARTMENT OF ROADS

Maroua, le 0 1 JUIN 2023

MONSIEUR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

(A l'Attention de Monsieur le Directeur de l'Entretien et de la Protection du Patrimoine Routiers)-

YAOUNDE-

Objet: Demande de prolongation du délai contractuel de 08 mois.

Par correspondance ci jointe, l'entreprise KIAMA SA a sollicité une prolongation de délai contractuel d'exécution des travaux pour une durée de 08 mois du 10 octobre 2022 au 10 juin 2023 dans le cadre du projet ci-dessus mentionné

Les raisons évoquées par l'entreprise étant les suivantes :

- la pénurie de carburant
- le retard de payement de décomptes
- le retard d'engagement des décomptes
- autres difficultés liées à l'exécution des travaux sur le terrain (rareté de granulats et de points d'eau).

En effet, il convient de rappeler que la Région de l'Extrême-Nord a connu une pénurie de carburant (gas-oil) à compter du mois de juin 2022 et qui perdure encore, entrainant de fait des arrêts des travaux dans certains chantiers.