

- des équipements de transmission optique n'a pas été effectué ;
- le contrôle et le suivi des travaux de raccordement à la fibre optique et mise à niveau résaux informatiques a été effectué ;
 - le suivi et le contrôle de l'acquisition des équipements informatiques et de câblage des énergie et de câblage des réseaux électriques a été effectué ;
 - le suivi et le contrôle de l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements rapport de l'ingénieur, du rapport de synthèse de la mission de contrôle, et ont constaté que : après les civilités d'usage, les membres de la commission ont pris connaissance du AKALDANG Elias, représentant de la société KIMA.
 - et TIC ;
TAGNIE TOMATA, Chef de Service de la Tutelle du Secrétariat des Télécommunications YOUSOUFA PASSOUTE, Chef de Service des Marchés Publics ;
GABSA Emmanuel TUMA, Chef de la Cellule Information Assistan ;
 - TCHONENG Lamber, Chef de la Cellule Information du MINESPC, Ingénieur Membres :
Rapporteur : Monsieur NANGA AVISSI, Directeur des Infrastructures et Réseaux d'Accès aux TIC (DIR), Ingénieur du Marché ;
Chef de Service du marché ;
Président : Monsieur KOUKOLO KOUKOLO Germain, Directeur des Affaires Générales, Il s'agit de :
technique partielle des prestations, objet de la lettre commandée susvisée.
18 décembre 2023, s'est réunie à l'effet d'examiner les rapports et de procéder à la recette technique partielle, mise en place par convocation N°000807/MPT/SG/DAG/SDBM/SMA du L'an deux mille vingt-trois et le dix-neuf du mois de décembre, la commission de recette

PROCES VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE PARTIELLE

FINANCIEMENT : CAS-FST 2021

BP : 15 709 YAOUNDE

TITULAIRE DU MARCHE : KIMA SA

LETTER COMMANDE N°0000044/M/MPT/SG/DAG/2021 DU 15 OCTOBRE 2021, PASSE APRES
APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N°0000039/ANO/MPT/CIPM/2021 DU 30 SEPTEMBRE 2021 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE COLLABORATIVE POUR LES

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRES



(Signature) *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)*

En foi de quoi le présent procès-verbal est établi et signé ces jour, moins et an que ci-dessus, pour servir et valoir ce que de droit. -

Au regard de ce qui précède, la Commission a procédé à la validation des prestations déjà réalisées et prononce la recette technique partielle.

Toutefois, le prestataire reste astreint à continuer le suivi et le contrôle des travaux et prestations jusqu'à la finalisation par le cocontractant.

Au terme des échanges, la Commission a estimé le taux d'exécution physique de ces travaux et prestations à 75%.

N°	Designation	Unité	QTE	Quantité Consommée (%)	Taux
I	RENUMERATION DU PERSONNEL				
I-1	Chef de Mission	H/j	120	90	75%
I-2	EXPERT N°1	H/j	120	90	75%
I-3	EXPERT N°2	H/j	120	90	75%
I-4	EXPERT N°3	H/j	120	90	75%
I-5	PERSONNEL DAPPUI (secrétaire, Chaufeur, Courrier etc...)	H/j	120	90	75%
II	FRAIS DIVERS				
II-1	Frais de déplacement, hébergement & autres	FF	1	0.75	75%
II-2	Frais de Communication (Téléphone, fax, email)	FF	1	0.75	75%
II-3	Materiel : véhicules, ordinateurs, etc.	FF	1	0.75	75%
II-4	Rédaction, Reproduction des rapports	FF	1	0.75	75%
II-5	Logistique de validation des Rapports	FF	1	0.75	75%
	Taux de consommation				-

Il y a lieu de relever que la Commission s'est appropriée le tableau ci-dessous de consommation des ressources produit par l'ingénieur du marché pour déterminer le taux de réalisation physique des prestations de la Lettre commandé.

- Les travaux de pose de la fibre optique n'ont pas encore été réalisés dans les différents établissement secondaires.
- Les équipements n'ont pas encore été installés et configurés ;


Plateforme n'a pas pu être effectuée du fait que :

- Le suivi et le contrôle des tests de fonctionnement en vue de la mise en service de la structure.

- Le contrôle et le suivi de la formation à la prise en main des équipements et infrastructures installées et à l'utilisation du système de travail collaboratif n'a pas été effectué.

<p style="text-align: right;">KOUKOLO KOUKOLO Gérmain</p>  
<p style="text-align: center;">. Le Président</p> <p style="text-align: center;">YOUSOUFA PASSOUTE</p>  
<p style="text-align: center;">TAGNIE TOMATA</p> <p style="text-align: center;">Le Chef de Service de la Tuteure du Secrétariat des Télécommunications et TIC</p>
<p style="text-align: center;">GABSA Emanuelle TUMA</p>  
<p style="text-align: center;">Le Chef de la Cellule Information Le représentant de la société KIAMA</p> <p style="text-align: center;">Les Membres</p> <p style="text-align: center;">TCHONENG Lambert</p> <p style="text-align: center;">NANGA AYSSI</p> <p style="text-align: center;">L'ingénieur du marché</p> <p style="text-align: center;">L'ingénieur du marché Assistant</p> <p style="text-align: center;">L'ingénieur du marché Assistent</p> <p style="text-align: center;">L'ingénieur du marché</p> <p style="text-align: center;">L'ingénieur du marché</p>  

Out signe



KÍAMA S.A. au capital de 40 000 000 de FCFA.
 Bastos, en Face de l'ANOR, Rue Ambassade De Chine.
contact@kiana.cm www.kiana.cm
 Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675
 Fixe: (237) 222 209 043
 BP: 15709 Yaoundé Cameroun

au cœur de l'innovation

FICHE DE PRÉSENCE DE LA RECETTE TECHNIQUE DU MARCHÉ MINPOSTEL MINSEC

LIEU : MINPOSTEL
 DATE : 19/12/2013
 HEURE : 15h.

N°	NOMS ET PRENOMS	FONCTION/ INSTITUTION	CONTACT/ EMAIL	SIGNATURE
1	KANKA K. GERMAIN	DOS / MINPOSTEL	697 29 89 89 695 09 86 31	
2				
3	GABSA Emmanuel	CCI / MINPOSTEL	677 60 18 60 gabsa.info@gmail.com	
4	JAGNIE TONKIA	SST / MINPOSTEL	677 06 54 10 jagnie@yahoo.fr	
5	TCHONENG SERVANT LAMBERT	CELINFO	697 29 34 22	
6	MOLDJONGUE DIBONG CAREN SOLANGE GERTRUDE	CEAI / CELINFO	674 92 11 11	

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

N° CONTRIBUABLE: M031612491838P



KIAMA au cœur de l'innovation

KIAMA S.A. au capital de 40 000 000 de FCFA.
Bastos, en Face de l'ANOR, Rue Ambassade De Chine.
contact@kiama.cm www.kiama.cm
Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675
Fixe: (237) 222 209 043
BP: 15709 Yaoundé Cameroun

7	AKAISSE DICKY	CGACP / KIAMA	696498955	Amadou
8	KAMA PERCY	Ingénieur / KIAMA	6944666354	
9	TAKOUGANG CYRILLE	Arnaud	697640793	BEST
10	DISPAHIA KANTHABA	Ingénieur / KIAMA	697202618	AT
11	NGUEFACK YANNICK	Ingénieur / KIAMA	678946235	
12	ZE ENYA'AW Jean Claude	S.c et Comptofic	699605324	
13	MOSSOUA ASSOUDE	STAP / MPT	679247292	
14	SADJO YOUNGWA	DPR / KIAMA	694271736	Guy
15				

Fidèle MOLÉ HAMMA
"ngénieur de Concept"



LE CGACP

Attaque
D'accord
CGACP

ID	PIECES	OBSERVATIONS
01	Original du Procès-Verbal de recette technique partielle	✓
02	Original de la fiche de présence	✓
03	Rapport d'exécution des prestations	✓

Objet : Transmission du PROCÈS-VERBAL de recette technique partielle du projet MPT MINESEC.

Destinataire : DAAF
Origine : CGACP

BORDEREAU DE TRANSMISSION

Ref 026 DG/CGACP/ASSISTANTE

Yaoundé le 20/12/2023

